



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(รอบ ๑๒ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
- รายงานผลการติดตามการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕
- สรุปรายงานการบริหารโครงการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๖
- แผนและความก้าวหน้าการบริหารโครงการสาธารณสุขงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๑
- แผนและความก้าวหน้าการบริหารสาธารณสุขโครงการใช้จ่ายเงินสะสมตามอำนาจหน้าที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๓๕

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จึงจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

## ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๑. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) : “ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เน้นการศึกษาพัฒนาสู่ชุมชน พัฒนาคมนภาพชีวิตแบบเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม”

### ๒. ยุทธศาสตร์

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

๔.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

### ๓. เป้าประสงค์

๑.เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้ทันสมัย สร้างเส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ตลาด

๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี รวมถึง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งของสินค้าเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้หลักการอาหารปลอดภัย

๓.เพื่อบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

๔.เพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทร มีภูมิคุ้มกันทางสังคม แบบกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและการตระหนักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในสังคม

๕. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนให้ร่วมกันแบบบูรณาการ

#### ๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจริงต่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพืชเศรษฐกิจ

๒. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรไฮโดรโปนิคส์ เพื่อสร้างอาหารปลอดภัย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสริมสร้างมูลค่า

๓. ระดับความสำเร็จของผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา หรือ ร้อยละของการส่งเสริมการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิถีชีวิต

๔. ร้อยละของโครงการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ

๕. ร้อยละของโครงการที่เยียวยาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๖. ระดับความสำเร็จของผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี

#### ๕. ค่าเป้าหมาย

๑. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจริงต่อโครงการตามแผนพัฒนา ๓ ปี สำเร็จร้อยละ ๓๐ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๒

๓. ระดับความสำเร็จของผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา ร้อยละ ๖๐ หรือ ร้อยละของการส่งเสริมการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานกับวิถีชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๔. โครงการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีงบประมาณร้อยละ ๕

๕. มีโครงการที่เยียวยาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ร้อยละ ๕

๖. ความสำเร็จของผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี ระดับร้อยละ ๗๕

#### ๖. กลยุทธ์

๑. เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้ทันสมัย สร้างเส้นทางการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจที่สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ตลาด

๒. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรไฮโดรโปนิคส์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดี กินดี ภายใต้หลักการอาหารปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งของสินค้าเกษตรกรรม เกษตรสินค้าเศรษฐกิจตามความต้องการตลาด รวมถึงเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมตามช่วงวัย

๓. จัดการการศึกษาท้องถิ่นให้ได้ตามมาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๔. การจัดสวัสดิการสังคมให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ สร้างสังคมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในสังคมของประชาชน

๕. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้ทันสมัย รวดเร็ว สร้างภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนให้ร่วมกันแบบบูรณาการ

## ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ทั้งเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ำในครัวเรือน ไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ระบบน้ำประปาหมู่บ้านทั้งแบบผิวดินและใต้ดินเพียงพอและทั่วถึง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการทำเกษตรกรรม

แนวทางการพัฒนา

- ๑.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกและทั่วถึง
- ๒.พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ๓.มีระบบประปาหมู่บ้านสะอาด ปลอดภัย และทั่วถึง
- ๔.พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพชีวิต** โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงอายุ จัดระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั้งในคนและในสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบล ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน มันแกว ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าไฮโดรโปนิคส์ ภายใต้หลักการอาหารปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาและคิดค้นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

แนวทางการพัฒนา

- ๑.ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
- ๒.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์
- ๓.ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาชีพหลักให้เข้มแข็ง ปลอดภัย สามารถแข่งขันได้
- ๔.ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า
- ๕.ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา** โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ พัฒนาผู้เรียนและครูสอน สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา การสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

แนวทางการพัฒนา

- ๑.พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
- ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- ๔.อนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และสร้างเอกลักษณ์ของตำบล และการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
- ๕.ฟื้นฟู อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับสังคม
- ๖.ส่งเสริมการศาสนา สร้างคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี** โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยการสร้างสังคมเอื้ออาทร ที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย การจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทั้ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชน และองค์กรสตรี มุ่งเน้นสร้างชุมชนน่าอยู่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากปัญหาเสพติด ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยตลอดจนการเฝ้าระวังภัยทางสังคม การกระตุ้นจิตสำนึกรักษำบ้านเกิด การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

แนวทางการพัฒนา

- ๑.การจัดสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
- ๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ๓.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV
- ๕.การรักษาความสะอาดบ้านเรือน และเขตถนนในตำบล
- ๖.การสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ/คลองระบายน้ำในชุมชน
- ๗.ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ป่าชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการจัดการที่ดี สร้างเครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่น** โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานองค์กรขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น เน้นการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ

แนวทางการพัฒนา

- ๑.พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความฉลาด และระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
- ๒.พัฒนาวิสัยทัศน์ ภารกิจ อาครรสถานที่ ให้เพียงพอต่อการทำงานและการให้บริการ
- ๓.ประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

## รายงานการติดตาม

### การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น	๖๔,๘๓๓,๐๖๕.๑๘ บาท	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร		๑,๒๑๑,๔๔๗.๙๔	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		๒๗๖,๘๓๔.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๗๕๐,๑๒๓.๔๘	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๓๐,๑๘๐.๑๙	บาท
หมวดรายได้จากทุน		-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร		๒๗,๘๐๕,๕๐๙.๑๒	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		๓๔,๗๕๘,๙๗๐.๔๕	บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		๘,๖๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
(๓) รายจ่ายจริง จำนวน	๕๔,๕๒๔,๓๕๕.๓๗ บาท	ประกอบด้วย	
งบกลาง		๑๗,๓๐๐,๓๕๖.๖๐	บาท
งบบุคลากรฝ่ายการเมือง		๒,๙๘๓,๔๕๒.๐๐	บาท
งบบุคลากรฝ่ายประจำ		๑๗,๙๓๘,๔๒๓.๔๐	บาท
งบดำเนินงาน		๑๐,๗๒๕,๒๗๐.๘๓	บาท
งบลงทุน		๒,๙๖๗,๒๐๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น		๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน		๒,๖๐๙,๖๕๒.๕๔	บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		๘,๖๔๔,๐๐๐.๐๐	บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		๑๐,๒๗๖,๗๐๐.๐๐	บาท

### ผลการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘

- ๑.งบประมาณเกินดุล(รายรับมากกว่าประมาณการตั้งรับไว้) จำนวน ๑,๐๔๙,๖๖๕.๑๘ บาท
- ๒.งบประมาณเหลือจ่ายตามงบรายจ่ายต่างๆ จำนวน ๙,๒๕๗,๐๔๔.๖๓ บาท
- ๓.รวมยอดตกเป็นเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จำนวน ๑๐,๓๐๘,๗๐๙.๘๑ บาท

**หมายเหตุ :** นับเฉพาะรายจ่ายที่เบิกจ่ายทั้งสิ้นปีงบประมาณยังไม่รวมรายจ่ายรายการกันเงินไว้เบิก

เหลือในปี

### การเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายการ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หมายเหตุ
๑.รายจ่ายด้านเงินเดือนฝ่ายการเมือง	๒,๙๘๓,๔๕๒.๐๐	๕.๔๗%	
๒. รายจ่ายด้านเงินเดือนฝ่ายประจำ	๑๗,๙๓๘,๔๒๓.๔๐	๓๒.๙๐%	
๓. รายจ่ายด้านบริหารจัดการทั่วไป	๕,๖๘๑,๒๒๓.๕๒	๑๐.๔๒%	
๔. รายจ่ายด้านบริการสาธารณะ	๒๗,๙๒๑,๒๕๖.๕๔	๕๑.๒๑%	
<b>รวม</b>	<b>๕๔,๕๒๔,๓๕๕.๓๗</b>	<b>๑๐๐%</b>	

**สรุปรายงานการติดตาม  
การบริหารโครงการบริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			
				โครงการ	งบประมาณ	ผูกพัน		เบิกจ่าย	
						โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
<b>การบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘</b>									
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ สะดวกและทั่วถึง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		๙	๒,๖๗๘,๕๐๐	๕	๖๗๕,๐๐๐	๔	๑,๒๖๕,๐๐๐
		แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		๑	๕๕๖,๐๐๐	-๐	๐	๑	๕๕๖,๐๐๐
		งบอุดหนุนเฉพาะกิจ		๑	๑,๙๓๗,๒๐๐	๐	๐	๑	๑,๒๒๘,๕๐๐
	๒.พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุก พื้นที่	แผนงานเคหะและ ชุมชน		๖	๔๕๔,๓๐๐	๐	๐	๖	๓๐๑,๑๗๖.๕๕
<b>รวมยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน</b>				<b>๑๗</b>	<b>๕,๖๒๖,๐๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๖๗๕,๐๐๐</b>	<b>๑๒</b>	<b>๓,๓๕๐,๗๖๗.๕๕</b>
๒ ยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพชีวิต	๑.ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและ นันทนาการ	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		๓	๔๔๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๔๓๙,๖๙๐
		๒.การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาดทั้งจากคน และสัตว์	แผนงานสาธารณสุข		๑๘	๔๗๒,๐๐๐	๐	๐	๑๘
	๓.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมอาชีพหลักให้เข้มแข็ง ปลอดภัยสามารถแข่งขันได้	แผนงานการเกษตร		๓	๗๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๗๖๐,๖๐๐

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			
				โครงการ	งบประมาณ	ผูกพัน		เบิกจ่าย	
						โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๒ ยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพชีวิต	๕.ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน		๑	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวมยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต</b>				<b>๒๖</b>	<b>๑,๘๘๒,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒๔</b>	<b>๑,๘๐๔,๐๑๔</b>
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนา การศึกษาและอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น	๑.พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย	แผนงานการศึกษา		๑	๑,๔๓๑,๔๐๐	๐	๐	๑	๑,๒๒๔,๐๘๖
	๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน	แผนงานการศึกษา		๗	๓,๑๙๐,๗๓๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	๕	๒,๘๓๕,๒๔๓
	๔.อนุรักษ์จารีตประเพณีท้องถิ่นให้คง อยู่และสร้างเอกลักษณ์ของตำบลและ การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		๔	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๔	๑๙๙,๙๖๔
	๕.ฟื้นฟูอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับสังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๒๖,๓๙๐
	๖.ส่งเสริมการศาสนา สร้างคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		๓	๙๒,๐๐๐	๐	๐	๒	๔๗,๐๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น</b>				<b>๑๖</b>	<b>๔,๙๗๔,๑๓๐</b>	<b>๒</b>	<b>๒๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๔,๓๓๒,๖๘๓</b>

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			
				โครงการ	งบประมาณ	ผูกพัน		เบิกจ่าย	
						โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๔.ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง	๑.การจัดสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	แผนงานงบกลาง		๔	๑๗,๓๔๘,๘๐๐	๐	๐	๔	๑๖,๒๙๖,๒๐๒
		แผนงานสังคม สงเคราะห์		๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
		แผนงานบริหารทั่วไป		๒	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑๐,๐๐๐
	๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	แผนงานสาธารณสุข		๒	๕๒,๕๘๐	๐	๐	๑	๔๒,๕๘๐
	๓.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานรักษาความ สงบภายใน		๔	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑๑๙,๙๐๐
	๕.การรักษาความสะอาดบ้านเรือน และเขตตำบล	แผนงานเคหะและ ชุมชน		๓	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๑๒๙,๙๑๐
	๖.การสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ/คลอง ระบายน้ำในชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน		๓	๘๙๐,๙๐๐	๑	๑๔๘,๔๘๐	๒	๕๔๐,๐๐๐
๗.ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่ป่า ชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ สวนสาธารณะ	แผนงานการเกษตร		๔	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๒๕,๐๐๐	
รวมยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง				๒๓	๑๘,๘๘๒,๒๘๐	๑	๑๔๘,๔๘๐	๑๓	๑๗,๑๖๓,๕๙๒

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			
				โครงการ	งบประมาณ	ผูกพัน		เบิกจ่าย	
						โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการจัดการที่ดี สร้าง เครือข่ายภาคีพัฒนา ท้องถิ่น	๑.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ความรู้ความสามารถและระบบบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ	แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป		๓	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
		แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง		๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		๔	๒๕๖,๘๐๐	๐	๘๘,๘๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการที่ดี สร้างเครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่น				๘	๕๔๖,๘๐๐	๐	๘๘,๘๐๐	๑	๑๐๘,๐๐๐
รวมงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ด้านกิจกรรมบริการสาธารณะ				๙๐	๓๑,๙๑๑,๒๑๐	๘	๑,๑๖๒,๒๐๐	๖๓	๒๖,๗๕๙,๐๕๖.๕๔

การบริหารโครงการบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
กรณีใช้จ่ายเงินสะสมตามอำนาจหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การตั้งงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			
				โครงการ	งบประมาณ	ผูกพัน		เบิกจ่าย	
						โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ สะดวกและทั่วถึง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		๖๕	๒๐,๙๐๐,๒๐๐	๔๒	๑๔,๐๑๙,๑๐๐	๒๓	๖,๖๐๗,๐๐๐
	๒.พัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุก พื้นที่	แผนงานเคหะและ ชุมชน		๑๐	๓,๗๘๔,๕๐๐	๘	๓,๒๐๘,๘๐๐	๒	๕๖๙,๐๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน</b>				<b>๗๕</b>	<b>๒๔,๖๘๔,๗๐๐</b>	<b>๕๐</b>	<b>๑๗,๒๒๗,๙๐๐</b>	<b>๒๕</b>	<b>๗,๑๗๖,๐๐๐</b>
๔.ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง	๕.การรักษาความสะอาดบ้านเรือน และเขตตำบล	แผนงานเคหะและ ชุมชน		๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐
	๖.การสร้างระบบระบายน้ำ ท่อ/ คลองระบายน้ำในชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน		๑๓	๕,๗๘๑,๐๐๐	๘	๓,๓๔๗,๐๐๐	๕	๒,๓๗๘,๐๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง</b>				<b>๑๔</b>	<b>๘,๒๘๑,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๕,๘๔๗,๐๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๒,๓๗๘,๐๐๐</b>
๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการจัดการที่ดี สร้าง เครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่น	๒ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน อาคารสถานที่ ให้เพียงพอต่อการทำงานและการ ให้บริการ	แผนงานบริหารทั่วไป		๒	๓๕๒,๗๐๐	๐	๐	๒	๓๓๙,๐๐๐
		แผนงานรักษาความ สงบภายใน		๑	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐
		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		๓	๓,๕๕๙,๕๐๐	๑	๓,๓๓๙,๐๐๐	๒	๑๘๑,๐๐๐
		แผนงานการเกษตร		๒	๒๐๒,๗๐๐	๐	๐	๒	๒๐๒,๗๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการที่ดี สร้างเครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่น</b>				<b>๘</b>	<b>๑๐,๙๑๔,๙๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๐,๑๓๙,๐๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๗๒๒,๗๐๐</b>
<b>รวมงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม</b>				<b>๙๗</b>	<b>๔๓,๘๘๐,๖๐๐</b>	<b>๖๑</b>	<b>๓๓,๒๒๓,๙๐๐</b>	<b>๓๖</b>	<b>๑๐,๒๗๖,๗๐๐</b>

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชำแฮด หมู่ที่ ๙ สายอุทัย คำจันทร์-ถนนแจ้งสนิท (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๗๙)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๕๑๗,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๓๔๒,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ สายข้างบรบือเขียง (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๐)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๗๘๒,๓๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พ.ย.๖๘		/		๐	วงเงินสัญญา ๒๖๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ สาย โคกกลาง-ชำแฮด (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๐)	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๒๒๖,๘๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๒๒๕,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกลำม หมู่ที่ ๘ สายโคก ลำม-หนองแสง (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๐)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๔๒๘,๓๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๔๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ สายนาดี -หนองโก (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๑)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๒๘๔,๑๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๒๗๘,๐๐๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายข้างที่ดินนายจันที่ เสนใส บ้านนาดี หมู่ ๖	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๑๓๒,๓๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พ.ย.๖๘		/		๐	วงเงินสัญญา ๑๓๐,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบทโคก กล่อม - สำโรง จากข้างที่ดิน นายไสว โคตรชารี บ้านโคก กล่อม หมู่ ๘	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๘๑,๙๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พ.ย.๖๘		/		๐	วงเงินสัญญา ๗๖,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบทจาก ข้างที่ดินนายบุญไผ่ หาสุข ถึง นายเจริญ โวลา บ้านโคกกล่อม หมู่ ๘	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๑๒๐,๔๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พ.ย.๖๘		/		๐	วงเงินสัญญา ๑๐๙,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนายรังสรรค์ เอ็มพันธ์ - นางศิริพร พิลาแดง บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๗	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๑๐๕,๔๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๒๕ พ.ย.๖๘		/		๐	วงเงินสัญญา ๑๐๐,๐๐๐
		รวม	๒,๖๗๘,๕๐๐					๑,๒๖๕,๐๐๐	วงเงินสัญญา ๖๗๕,๐๐๐

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๑๑ สายนายสุวรรณ สอนชา-นาง จันทร์สี (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๑)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ)	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๕,๙๗๔.๘๘	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านชำแฮด หมู่ที่ ๙ สาย ข้างวัด-นายพีระ คำจันทร์ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๒)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ)	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๒๗,๒๕๗.๑๘	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ สาย ปากทางเข้าบ้านหนองคุณ - ด.ต.กรกต ชื่นมณี (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๒)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๔๘๐ เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ)	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๕๑,๕๓๘.๖๙	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านหนองคุณ หมู่ที่ ๑๐ สายนางสุทิน ศรีพงษ์-นายสม ยง วงษาสืบ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๒)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ)	๔๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	/			๕๑,๕๘๑.๔๙	สภา อบต.มี มติโอนเพิ่ม ตามจำนวน เรียกเก็บ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสายข้างโรงเรียนบ้านเหล่าโจ้งบ้านเหล่าโจ้ง หมู่ ๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๘๐ เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ)	๔๕,๓๐๐	กันยายน ๖๘	/			๔๕,๒๙๘.๔๕	สภา อบต.มีมติโอนตั้งจ่ายใหม่
๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายนาดี - หนองแก บ้านนาดี หมู่ ๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระยะทาง ๕๑๑ เมตร โคมไฟ ๑๔ จุด (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ)	๑๒๔,๐๐๐	กันยายน ๖๘	/			๑๑๙,๕๒๕.๘๕	สภา อบต.มีมติโอนตั้งจ่ายใหม่
		รวม	๔๕๔,๓๐๐					๓๐๑,๑๗๖.๕๔	

๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๕)	ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ	๕๕๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๕๕๖,๐๐๐	
		รวม	๕๕๖,๐๐๐					๕๕๖,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกและทั่วถึง

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแยกโคกล่าม-สำโรง-โคก หนองหว่า บ้านโคกล่าม หมู่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด)	๑,๙๓๗,๒๐๐	แล้วเสร็จ ๒ ก.ย.๖๘	/			๑,๒๒๘,๕๐๐	
		รวม	๑,๙๓๗,๒๐๐					๑,๒๒๘,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนระบบ ประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลบรือ	สมทบกองทุนระบบ ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลบรือตามระเบียบฯกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๘	/			๒๐๐,๐๐๐	
		รวม	๒๐๐,๐๐๐					๒๐๐,๐๐๐	

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย และป้องกันโรคไข้เลือดออก (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๕)	จัดหาทรายอะเบท เคมีภัณฑ์และวัสดุที่ จำเป็นสำหรับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๖๗,๒๐๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๔)	จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่ขึ้น ทะเบียนไว้	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๗๐,๗๗๐	
๔	ค่าใช้จ่ายการสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๔)	ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากร สุนัขและแมวในตำบลบรือ	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๕,๗๕๔	
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๒ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๘)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๓ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๖)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๔ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๐)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๕ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๐)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๖ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๙)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๘ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๗)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๙ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๘)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๐ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๙)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๑ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๗)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๒ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๖)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๓ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๘)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๕ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๗)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๖ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๙)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๗ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๐)	สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ หมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	/			๒๐,๐๐๐	
	<b>รวม</b>		<b>๔๗๒,๐๐๐</b>					<b>๔๒๓,๗๒๔</b>	

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๓)	ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		๕๐,๐๐๐					๐	

๒.๔ แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลบรือ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๘)	กิจกรรมแข่งขันกีฬภายในตำบลเพื่อส่งเสริม การออกกำลังกายในพื้นที่	๑๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	/			๑๗๐,๐๐๐	
๒	โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาปีใหม่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอบรือ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๗)	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบรือ	๒๕๐,๐๐๐	๑๖-๒๘-ธ.ค.๖๗	/			๒๕๙,๙๖๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย ของศพด.และโรงเรียนในสังกัด (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๘)	กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาล ของศพด.และโรงเรียนในสังกัด	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	/			๒๐,๐๐๐	
	รวม		๔๔๐,๐๐๐					๔๕๙,๙๖๐	

๒.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตรกร (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๔)	ช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรตาม บัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนให้เห็นชอบ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๕)	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๐,๖๐๐	
๓	โครงการเทศบาลมันแกว หวานและมัทธรรมปศุสัตว์ อีสาน (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๔)	จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทาง ตลาดกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต ท้องถิ่นโดยตรงและกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว	๖๔๐,๐๐๐	๑๓-๑๖ ก.พ.๖๘	/			๖๔๐,๐๐๐	
		<b>รวม</b>	<b>๗๓๐,๐๐๐</b>					<b>๖๗๐,๖๐๐</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการศึกษ และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๓๕)	เบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา ใน สังกัด ดังนี้ ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ๒.อาหารกลางวัน ๓.เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	๑,๔๓๑,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑,๒๒๔,๐๘๖	
๒	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียน (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๒๙)	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียนในเขต ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน	๙๙๕,๘๓๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘๗๗,๔๑๘.๗๔	
๓	สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันนักเรียนตามจำนวน นักเรียนเด็กอนุบาลและชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๓๗)	อุดหนุนให้สถานศึกษาตามรายการที่ ได้รับการจัดสรร	๑,๘๑๔,๙๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑,๘๖๖,๔๗๖.๐๐	โอนเพิ่มให้ ครบตาม จำนวนเด็ก
๔	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๓๕)	ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการในระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและ ระดับประเทศ	๖๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ค. ๖๘	/			๒๔,๕๖๐	
๕	โครงการอบรมจริยธรรม นักเรียน (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๓๘)	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในเขต	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	/			๑๘,๖๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๓๕)	ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และข้อปฏิบัติให้กับ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	/			๔๘,๑๓๘	
๗	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกล่าม	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ)	๑๕๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘			/	๐	โอนเพิ่ม และผูกพัน ข้ามปี
๘	โครงการปรับปรุงอาคารโดมโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ	กั้นห้องขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บรบือ)	๑๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘			/	๐	โอนเพิ่ม และผูกพัน ข้ามปี
		รวม	๔,๖๒๒,๑๓๐					๔,๐๕๙,๓๒๙	วงเงินสัญญา ๒๕๐,๐๐๐

๓.๒ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันลอย กระทง ประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๙)	กิจกรรมขบวนแห่เนื่องในวันลอย กระทง	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	/			๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๘)	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	/			๖๙,๙๖๔	
๓	โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วม ประเพณีงานมันแกวเงินล้าน ของต้ออำเภอบรือ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๙)	จัดขบวนแห่พิธีเปิดประเพณีงานมัน แกวเงินล้านของต้ออำเภอบรืองาน ประจำปี	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	/			๕๐,๐๐๐	
๔	อุดหนุนโครงการงานมันแกว เงินล้านของต้ออำเภอบรือ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๗๐)	อุดหนุนโดยระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	/			๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๙)	อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	/			๒๖,๓๙๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๖)	วัสดุต่างๆ เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญของ ชาติ เช่น งานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญ ต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๓๕,๐๐๐	
๗	อุดหนุนงานรัฐพิธี ที่ทำการ ปกครองอำเภอบรบือ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๗)	อุดหนุนโดยระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๒,๐๐๐	
๘	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๕)	สำหรับค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา รัฐพิธี การเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่ง เสด็จ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ส.ค.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
		รวม	๓๕๒,๐๐๐					๒๗๓,๓๕๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการติดตั้ง บ่อดักไขมันในครัวเรือนและ สถานประกอบการ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๖)	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการติดตั้งบ่อดัก ไขมันในครัวเรือนและสถาน ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดขยะจากต้นทางแบบ บูรณาการ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๖)	กิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะจากต้นทางกิจกรรม สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและการ บริหารจัดการขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๙,๙๑๐	
๓	โครงการบริหารจัดการบ่อ กำจัดขยะมูลฝอย (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๙)	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการบ่อ กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบรือ ในฐานะหัวหน้า Cluster	๑๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	/			๑๑๐,๐๐๐	
		รวม	๑๔๐,๐๐๐					๑๒๙,๙๑๐	

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๗)	โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการพระ ราชเสาวนีย์หรือโครงการเฉลิมพระ เกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๒,๕๐๐	
๒	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๗)	กิจกรรมทำความสะอาด คู คลองและ แหล่งน้ำเพื่อกำจัดวัชพืช	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๒,๕๐๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๘๗)	ฝึกรบม เกษตรกรแกนนำ โดยเน้น ลักษณะพื้นที่น้ำร่อง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านเกษตร (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๑)	ให้การช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่คณะ กรรมการฯเห็นชอบ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	<b>รวม</b>		<b>๑๑๐,๐๐๐</b>					<b>๒๕,๐๐๐</b>	

๔.๓ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอ็ดส์ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๙๑)	ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอ็ดส์ทุกรายที่ลงทะเบียน	๑๔๔,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๘๖,๕๐๐	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๙๐)	ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกรายที่ลงทะเบียน	๑๔,๕๓๐,๘๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๔,๐๖๘,๐๐๐	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และทุพพลภาพ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๙๑)	ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพทุกรายที่ลงทะเบียน	๒,๔๘๔,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒,๐๑๙,๒๐๐	
๔	งบสำรองจ่ายเพื่อบรรเทา สาธารณภัยและกรณีฉุกเฉิน อื่นๆ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๙๑)	ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจาก เหตุสาธารณภัย ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ และอื่นๆ	๑๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๒๒,๕๐๒	
		รวม	๑๗,๓๔๘,๘๐๐					๑๖,๒๙๖,๒๐๒	

๔.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๒๔)	ให้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ภัยตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	โอนลด ยกเลิกไป จ่ายแผนงาน งบกลาง
๒	โครงการซักซ้อมแผน ป้องกันภัย (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๒๔)	ฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมหรือฝึก ทบทวนสมาชิก อปพร. (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๒๕)	ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๑๙,๙๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมหรือฝึก ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาป้องกันภัยพิบัติ (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๒๕)	ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	<b>รวม</b>		<b>๒๘๐,๐๐๐</b>					<b>๑๑๙,๙๐๐</b>	

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๑)	ให้การช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่คณะ กรรมการฯเห็นชอบ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		๓๐,๐๐๐					๐	

๔.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมให้ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๐๒)	กิจกรรมอบรมกฎหมายเบื้องต้น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนอำเภอบรบือ (สถานที่กลาง) (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๐๘)	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอบรบือโดยเทศบาลตำบลบรบือ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐,๐๐๐	
	รวม		๓๐,๐๐๐					๑๐,๐๐๐	

๔.๗ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกัน/ ปราบปราม/แก้ไขปัญหา เสพติด (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๔๒)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการครอบครัวยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนและ ผู้ปกครองเสริมสร้างเกราะป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๒,๕๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๔๒,๕๘๐	
		รวม	๕๒,๕๘๐					๔๒,๕๘๐	

๔.๘ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ สายนายกุมภี-นาย สมปอง (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๕๙)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร พร้อม บ่อพัก คสล.จำนวน ๗ จุด ตาม แบบ อบต.บรบือ กำหนด	๓๐๗,๓๐๐	สิ้นสุดสัญญา ๗ ธ.ค.๖๘			/	๐	ผูกพัน ข้ามปีงบ ๑๕๘,๕๘๐
๒	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านชำแฮด หมู่ที่ ๒ สายนายบุญเพ็ง ศรี ละคร-นายประสิทธิ์ ทองมา (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๐)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร พร้อม บ่อพัก คสล.จำนวน ๑๔ จุด ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด	๓๐๗,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๘๕,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านชำแฮด หมู่ที่ ๙ สายนายสมทศ ศรี ละคร-ไล กงศรี (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๖๐)	ขนาด ๐.๓๐*๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล.จำนวน ๑๔ จุด ตาม แบบ อบต.บรบือ กำหนด	๒๗๖,๑๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๒๕๕,๐๐๐.	
		รวม	๘๙๐,๙๐๐					๕๔๐,๐๐๐	วงเงินสัญญา ๑๕๘,๕๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการจัดการที่ดี สร้างเครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๐๔)	ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และข้อปฏิบัติให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพสภาท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๐๓)	ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำท้องที่	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๐๓)	จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานลูกจ้าง	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	<b>รวม</b>		<b>๒๔๐,๐๐๐</b>					<b>๐</b>	

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจ้างบุคคลเพื่อเดินสำรวจ และบันทึกข้อมูลด้าน สาธารณสุขโรค (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๗๒)	จ้างเอกชนดำเนินการสำรวจและบันทึก ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	/			๑๐๘,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายการจัดวางผังเมือง ชุมชน (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๗๓)	ค่าใช้จ่ายการจัดวางผังเมืองชุมชนกรณี มีการทบทวนการจัดวางผังเมืองชุมชน ใหม่	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	โอนลด ยกเลิก
๓	ค่ารังวัดที่ดิน (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๗๓)	ค่าใช้จ่ายกรณีสำรวจและรังวัดที่ดินเขต ทางสาธารณะโดย สนง.ที่ดิน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	โอนลด ยกเลิก
๔	โครงการปรับปรุงอาคารโดม เอนกประสงค์ อบต.บรบือ	ติดตั้งกันสาดขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมเกล็ดระบายอากาศ (ตามแบบ อบต.บรบือ)	๘๘,๘๐๐	ก.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			/	๐	โอนเพิ่ม และผูกพัน ข้ามปี
		รวม	๒๕๖,๘๐๐					๑๐๘,๐๐๐	๘๘,๘๐๐

๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจ้างเอกชนปรับปรุงระบบ แผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๑๗)	ดำเนินการเองหรือจ้างเอกชน ดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	๐	ไม่ได้ ดำเนินการ

**สรุปผลการติดตามและประเมิน  
ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
รอบ ๑๒ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)**

- ๑.จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ โครงการ
- ๒.จำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบ ๑๒ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)  
จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๙ แยกเป็น
  - ๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
  - ๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙
- ๓.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ(ตกไป) จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๑

**ข้อเสนอแนะ**

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) พบว่า มีโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ โครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ(๑๒ เดือน) มีการดำเนินการทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ เท่านั้น และยังเหลือโครงการค้างจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อีก ๘ โครงการ ร้อยละ ๘.๘๙ ในขณะที่โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการมีจำนวนถึง ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๑ จึงสมควรให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นสำหรับการตั้งค่าของงบประมาณในลักษณะดังกล่าวว่าเห็นสมควรจะตั้งค่าของงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ หรือไม่ อย่างไร อาจส่วนราชการมีการพิจารณานำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดทำเป็นโครงการบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  
ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
กรณี การใช้จ่ายเงินสะสมตามอำนาจหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย แยกโยธาธิการและผังเมือง จากนายสงวน โพธิ์ไต้ถึง นาง ดาวเรือง แยมโคกสูง บ้านโก กลาง หมู่ ๓	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๔,๓๕๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๐๘,๒๐๐	แล้วเสร็จ ๖ ส.ค.๖๘	/			๑๙๙,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒	โครงการปรับปรุงบูรณะถนน หินคลุกสายแยกทางหลวง ชนบท ถึง นางทองวาด มาตรมูล บ้านโคกกลาง หมู่ ๓	ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘ ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อบต.บรบือ	๑๑๒,๒๐๐	แล้วเสร็จ ๕ ส.ค.๖๘	/			๑๐๕,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓	โครงการค่าปรับปรุงบูรณะ ถนนหินคลุกสายนายวัชระ แซ่อึ้ง ถึง นางนางสมศรี นาม คำมี บ้านโคกกลาง หมู่ ๓	ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๓ ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อบต.บรบือ	๑๐๔,๕๐๐	แล้วเสร็จ ๓๑ ก.ค.๖๘	/			๙๘,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๔	โครงการปรับปรุงบูรณะถนน หินคลุกสายถนนหินคลุกสาย โคกกลาง-ชำแฮด บ้านโคก กลาง หมู่ ๓	ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๖ ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อบต.บรบือ	๓๔๖,๖๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ วงเงินสัญญา (๓๓๕,๐๐๐)

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายหลังบรปือเชียงกง บ้าน หนองแวง หมู่ ๔	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๙ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๔๙๘,๗๐๐	แล้วเสร็จ ๒ ก.ค.๖๘	/			๔๙๓,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๖	โครงการปรับปรุงบูรณะถนน หินคลุกสายแยกหนองแวง - บ้านค้อ จากข้างที่ดินนายวีระ ศักดิ์ โพธิ์เอียง ถึง แยกเหล่า ไฉ้ง - บ้านค้อ บ้านหนองแวง หมู่ ๔	ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๑๖๕,๓๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ วงเงินสัญญา (๑๕๘,๐๐๐)
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านเหล่าไฉ้ง บ้านเหล่าไฉ้ง หมู่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๑๗๕,๙๐๐	แล้วเสร็จ ๒ ก.ค.๖๘	/			๑๗๑,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกเหล่าไฉ้ง - หนองคูณ - นางบุญเล็ง วงพรมมา บ้าน เหล่าไฉ้ง หมู่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ม น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๔๖๕,๘๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ วงเงินสัญญา (๔๕๙,๐๐๐)
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ บ้านเหล่าไฉ้ง หมู่ ๕ ต่อจาก ถนนคสล.เดิมข้างที่ดินนาย สงคราม เสือสมิง	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.บรปือ	๑๓๙,๓๐๐	แล้วเสร็จ ๑๑ ก.ย.๖๘	/			๑๓๔,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายข้างที่ดินนางลำไย ลุน มาศ - นายทรงฤทธิ์ แพบ ทาม บ้านนาดี หมู่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๙๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๗๓,๕๐๐	แล้วเสร็จ ๙ ก.ค.๖๘	/			๑๖๙,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายถนนแจ้งสนิท - นายอุทัย โยมา บ้านนาดี หมู่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๓๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๗๙,๙๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๙ ต.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๔๗๒,๐๐๐)
๑๒	โครงการปรับปรุงบูรณะถนน หินคลุกสายข้างดอนปู่ตา - นางคำปุ่น บ้านโคกล่าม หมู่ ๘	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบ อบต.บรบือ	๔๗๘,๔๐๐	แล้วเสร็จ ๕ มิ.ย.๖๘	/			๔๗๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงบูรณะถนน หินคลุกสายโคกล่าม-วัดป่า โนนทอง บ้านโคกล่าม หมู่ ๘	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบ อบต.บรบือ	๒๗๒,๘๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๒๖๐,๐๐๐)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกล่าม-หนองแสงจาก ข้างที่ดินนายปัญญา มาตร แก้ว-นางวันทอง พงอุดทา บ้านโคกล่าม หมู่ ๘	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๓ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบ อบต.บรบือ	๓๘๐,๙๐๐	แล้วเสร็จ ๖ ส.ค.๖๘	/			๓๖๙,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายโคกล่าม-หนองแสงจากข้างที่ดินนางสำอาง โนราช-นางวิรัช จันทร์คำ บ้านโคกล่าม หมู่ ๘	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๕๘,๑๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๓๕๖,๐๐๐)
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหลัง อบต.บรบือ บ้านชำแฮด หมู่ ๙	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๒๔,๗๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๒๑๖,๐๐๐)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายอุทัย คำจันทร์ - นายวัชรินทร์ รัตนรักษ์ บ้านชำแฮด หมู่ ๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๐๑,๙๐๐	แล้วเสร็จ ๑๒ ก.ย.๖๘	/			๑๙๖,๐๐๐	สภาท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๖๗-๐๑๔ สายเหล่าโง้ง - หนองคุณ บ้านหนองคุณ หมู่ ๑๐ จุดเริ่มต้น แยกถนนหนองคุณ-ถนนแจ้งสนิทข้างที่ดินนายอำคา พันทะพ้อง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๖๘,๙๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ ต.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่นอนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๔๖๒,๐๐๐)

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายข้างที่ดินนายมงคล วงษา สืบ - นายสมยงค์ วงษาสืบ บ้านหนองคุณ หมู่ ๑๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๒๘,๔๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑๙ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๑๒๖,๐๐๐)
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสายข้างที่ดินนางสุทิน ศรีพงษ์ - นายสมพร กางนอก บ้านหนองคุณ หมู่ ๑๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๖๙,๙๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑๙ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๑๖๖,๐๐๐)
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกล่าม - วังโจด จากข้างที่ดินนางสงกรานต์ สุดชั้น ถึง นางบุญเหลือ วงศ์ละคร บ้านโคกล่าม หมู่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๓๖,๔๐๐	แล้วเสร็จ ๑๒ ก.ย.๖๘	/			๑๓๑,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างที่ดินนางหนูไกล กงักัญญา ถึง นายสมลักษณ์ วิชาคำ บ้านโคกล่าม หมู่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๕๖,๒๐๐	แล้วเสร็จ ๑๒ ก.ย.๖๘	/			๑๕๑,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกโคกล่าม-วังโจด จากข้างที่ดินนายบรรจง ภูษี ถึง นายอุทัย นามบุตรดี บ้านโคกล่าม หมู่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๒๑,๕๐๐	แล้วเสร็จ ๕ มิ.ย.๖๘	/			๓๑๔,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็กม ถนนสายโคกล่าม- วังโจด	ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๓๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๒๕ มิ.ย.๖๘	/			๔๐๕,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวงชนบท ๒๐๒๑- โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๗๗,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๒๗ ส.ค.๖๘	/			๔๖๘,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้าง ไร้ติดแดง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๐๐,๘๐๐	แล้วเสร็จ ๓๑ ก.ค.๖๘	/			๓๙๕,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคก กลาง-หนองตูป บ้านโคก กลาง หมู่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๔๑,๔๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๒๓๐,๐๐๐)
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาดี-หนองโก บ้านนาดี หมู่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๖๖,๗๐๐	แล้วเสร็จ ๑๐ ก.ย.๖๘	/			๔๖๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายข้างที่ดินนายเกษม สิงห์ พร - นางสนม นราโต บ้านนาดี หมู่ ๑๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๘๙ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๘๓,๒๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑๙ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๘๒,๐๐๐)
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายข้างที่ดินนายไชยฤทธิ์ ลมสมบุตร บ้านนาดี หมู่ ๑๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๒.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๑,๔๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑๙ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๔๐,๐๐๐)
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกชำแอด - หองแสง ถึง แยกชำแอด - โคกกลาง บ้านชำแอด หมู่ ๑๕	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๒๐,๒๐๐	แล้วเสร็จ ๑๐ ก.ย.๖๘	/			๓๑๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสนามเป้า ถึง แยกชำแอด - หองแสง บ้านชำแอด หมู่ ๑๕	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๒๑,๑๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๒๑๒,๐๐๐)
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแยกชำแอด-หองแสง ถึงสงกรานต์รีสอร์ท บ้านชำ แอด หมู่ ๑๕	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๖๙,๔๐๐	แล้วเสร็จ ๑๕ ก.ย.๖๘	/			๔๖๒,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายถนนแจ้งสนิท – หมู่บ้านว ลาวัลย์ บ้านหนองแวง หมู่ ๑๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๙๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๓๔,๙๐๐	แล้วเสร็จ ๕ ก.ย.๖๘	/			๑๓๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓๕	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคสล.สายถนนแจ้งสนิท - นายอิน วงนาหล้า บ้านหนองแวง หมู่ ๑๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๘๖,๙๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๒๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๘๕,๐๐๐)
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลังหนองแวงรีสอร์ท บ้านหนองแวง หมู่ ๑๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๗๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๓๗,๕๐๐	แล้วเสร็จ ๒๘ ส.ค.๖๘	/			๔๓๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย แยกหนองแวง - โคกกลาง จากข้างที่ดินนายเที่ยง หล้า สิม ถึง นายจිරพันธ์ คำจันทร์ บ้านหนองแวง หมู่ ๑๗	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๔๖๕ ลูกบาศก์เมตร เมตร ตาม แบบ อบต.บรบือ	๕๖,๕๐๐	แล้วเสร็จ ๒๘ พ.ค.๖๘	/			๕๕,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำคุ้มมันแกวทอง บ้านชำแสด หมู่ ๑๕	ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ ย ๑๒๓๘๘ สำหรับฐานราก รูปแบบฐานแผ่	๑๐๐,๐๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๑ ธ.ค.๖๘		/		๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๑๐๐,๐๐๐)

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหอดังสูง ตามแบบ มาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ ๕๒๙๒ บ้านโคกกลาง หมู่ ๓	ระบบประปาหอดังสูง ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ เลขที่ ๕๒๙๒	๔๙๕,๑๐๐	แล้วเสร็จ ๑๔ ก.ค.๖๘	/			๔๙๒,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๔๐	โครงการขุดลอกห้วยวังทอง ช่วงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓	ปากบ้นกว้าง ๖ เมตรก้นห้วยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๘๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑.๕ หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๙๖ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๙๖,๖๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๔๑	โครงการขุดลอกห้วยวังทอง ช่วงบ้านชำแฮด หมู่ที่ ๑๕	ปากบ้นกว้าง ๖ เมตรก้นห้วยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑.๕ หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๑๘ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๖๗,๖๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๔๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตสายข้างที่ถนนาย สุบรรณ แก้วกัญญา - นาง แพงศรี ศรีภักดี บ้านชำแฮด หมู่ ๒	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๘๖,๔๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างฟาร์มหมูจากถนน คสล.เดิม บ้านโคกกลาง หมู่ ๓	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๙๗,๗๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกกลาง – หนองแสง บ้านโคกกลาง หมู่ ๓	จุดเริ่มต้นถนนคสล. ขนาดผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตรตาม แบบ อบต.บรบือ	๔๘๗,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างโรงสีชุมชน บ้าน หนองแวง หมู่ ๔	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๕๔๔,๓๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายถนนแจ้งสนิท – หนองคู ม่วง บ้านหนองแวง หมู่ ๔	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๘๙,๕๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๔๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตสายรหัสทางหลวง ท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๑๑ สาย เหล่าไ้ง – นาดี บ้านเหล่าไ้ง หมู่ ๕	จุดเริ่มต้น กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๓๘๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๗๔๓,๘๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตสายเหล่านาง - บ้าน ค้อ บ้านเหล่านาง หมู่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๑๙,๗๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายแยกนาดี - หอนงแก - นางอ่อนศรี ศรีพงษ์ บ้านนาดี หมู่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๑๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๘๖,๗๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหอนงล้อมสาธารณะ - หอนงแก บ้านนาดี หมู่ ๖	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๘๘,๔๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแยกนาดี - หอนงคูม บริเวณข้างที่ดินนางศิริวิมล จันทอ บ้านนาดี หมู่ ๖	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๔๐,๗๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแยกนาดี - หอนงแก บริเวณข้างที่ดินนายนิคม นา บุญเรือง ถึง นางสุภาพร รัก กุศล บ้านนาดี หมู่ ๖	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๓๖,๒๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายแยกทางหลวง ๒๐๒๑ บรปือ – แก้งแก – นายเอี่ยม จิณรัช บ้านโคกล่าม หมู่ ๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๒๓๒,๓๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายแยกประปาหมู่บ้าน – นายคำพันธ์ พงอุตทา บ้านโคกล่าม หมู่ ๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๓๕๙,๖๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองคูสาธารณะ- นางไพร พนา จันทร์โสม บ้านชำแฮด หมู่ ๙	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๒๘๒,๑๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างวัดบ้านหนองคูณ บ้านหนองคูณ หมู่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๓๑๑,๙๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกกลาง – โคกดินแดง บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรปือ	๔๙๘,๓๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตสายแยกถนน ๒๐๒๑ - นายประดิษฐ์ แก้ว กันยา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๘๒๔ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๕๑๑,๙๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายถนนแจ้งสนิท - นางนงค์ คลาน วงพรมมา บ้านชำแฮด หมู่ ๑๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๔ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๕๑,๔๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนดินสาย ชำแฮด- หนองแสง ลำห้วยวัง ทอง บ้านชำแฮด หมู่ ๑๕	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตรปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๗๙,๘๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างที่คีนนายบุญชู -แยก สนามเป้า บ้านชำแฮด หมู่ ๑๕	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๓๒,๔๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคุ้มมันแกวทอง - บ่อขยะ บ้านชำแฮด หมู่ ๑๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๘๗,๕๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองแวง – ซ้ำแฮด บ้านหนองแวง หมู่ ๑๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๔๙๘,๑๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๖๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่บ้านวรวิทย์ บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๑๐๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๕๑๒,๙๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายแยกโรงสีชุมชน – นาย ถวิล วงนาหล้า บ้านหนอง แวง หมู่ ๑๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๐๔ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๒๗,๓๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๘
		<b>รวม</b>	<b>๒๐,๙๐๐,๒๐๐</b>					<b>๖,๖๐๗,๐๐๐</b>	

๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักบ้านชำแสด หมู่ ๒ สายหน้า บ้านนายบุญเพ็ง ศรีละคร ถึง นางมะลิ แสนศรี	โดยวางท่อคอนกรีตขนาดขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๑๐ จุด ระยะทาง ๘๘ เมตร ขยายผิวถนนคสล. ๖๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๑๘๗,๗๐๐	แล้วเสร็จ ๒๕ มิ.ย.๖๘	/			๑๘๓,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักสายถนนแจ้งสนิท - หนอง แวงสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ ๔	โดยวางท่อคอนกรีตขนาดขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๔ จุด ระยะทาง ๑๔๘ เมตร ขยายผิวถนนค สล. ๑๐๗ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๘๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๘ ก.ย.๖๘	/			๓๘๖,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักสายนางวิสัย สอนท่า - นางสมจิตร ฐระท่า บ้านชำแสด หมู่ ๙	โดยวางท่อคอนกรีตขนาดขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๑๔ จุด ระยะทาง ๑๓๘ เมตร ขยายผิว ถนนค สล. ๙๙ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๖๑,๑๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๔	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ สายข้างวัดบ้านชำแสด บ้านชำแสด หมู่ ๙	โดยวางท่อพีวีซี ขนาดขนาด ๘ นิ้ว พร้อมบ่อพัก ๑๗ จุด ระยะทาง ๑๒๘ เมตร ขยายผิวถนนคสล. ๔๔ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๒๓๔,๗๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘

๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดสายถนนแจ้งสนิท - นาย พรมมา ทดดร บ้านชำแสด หมู่ ๑๕	โดยวางท่อคอนกรีตขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัด ๔๒ จุด ระยะทาง ๔๑๘ เมตร ขยายผิวถนนค สล.๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๘๕๔,๖๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดสายถนนแจ้งสนิท - หมู่บ้านวลาวัลย์ บ้านหนองแวง หมู่ ๑๖	โดยวางท่อคอนกรีตขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัด ๑๕ จุด ระยะทาง ๑๕๑ เมตร ขยายผิวถนนค สล. ๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๑๗,๗๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดสายถนนภายใน หมู่บ้านวลาวัลย์ บ้านหนองแวง หมู่ ๑๖	โดยวางท่อคอนกรีตขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัด ๑๗ จุด ระยะทาง ๑๖๙ เมตร ขยายผิว ถนนค สล. ๑๒๑ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๔๕,๓๐๐	๑๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดสายข้างที่ดินนางปราณี พิมพ์โยธา-สี่แยกนางสมจิตร ฐานะทำ บ้านชำแสด หมู่ ๙	โดยวางท่อคอนกรีตขนาดขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อบำบัด ๑๘ จุด ระยะทาง ๑๖๖ เมตร ขยายผิวถนนค สล. ๑๔๗ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๓๖,๓๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘

๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดที่ต.นางพิกุลพรณ ขาน วงศ์ - ที่ดินนายชำนาญ คำมัจฉา บ้านโคกล่าม หมู่ ๑๑	โดยวางท่อคอนกรีตขนาดขนาด ๐.๓๐ × ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัด ๒๖ จุด ระยะทาง ๒๕๑ เมตร ขยายผิวถนนค สล. ๑๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๕๑๙,๒๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดสายข้างประปาหมู่บ้าน - ร่องหัวช้าง บ้านนาดี หมู่ ๑๓	โดยวางท่อคอนกรีตขนาดขนาด ๐.๓๐ × ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อบำบัด ๒๓ จุด ระยะทาง ๒๓๒ เมตร ตามแบบ อบต.บรบือ	๓๓๙,๙๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
		<b>รวม</b>	<b>๘๕๙,๑๐๐</b>					<b>๕๖๙,๐๐๐</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในบ้านโคกกลาง หมู่ ๓	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๘	/			๔๗๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในบ้านเหล่าโง้ง หมู่ ๕	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๘๐,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๕ ก.ย.๖๘	/			๔๗๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในบ้านนาดี หมู่ ๖	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๗๕,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๑๒ ก.ย.๖๘	/			๔๗๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในบ้านโคกลำดิ่ง หมู่ ๘	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๗๑,๐๐๐	วันสิ้นสุดสัญญา ๒๑ ต.ค.๖๘	/			๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘ (๔๖๘,๐๐๐)
๕	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายชำแฮด-หนองแขวง บ้านชำแฮด หมู่ ๙	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๑๔ ส.ค.๖๘	/			๔๙๘,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายชำแอด – หนองแสง บ้านชำแอด หมู่ ๑๕	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๕ ก.ย.๖๘	/			๔๗๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายข้างบรปือเซียงกง บ้านหนองแขง หมู่ ๔	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๙๗,๗๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายข้างโรงเรียนบ้านเหล่าไ้ง บ้านเหล่าไ้ง หมู่ ๕	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๑๐๖,๑๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในบ้านชำแอด หมู่ ๙และหมู่ ๑๕	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๙๔,๙๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
๑๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกล่าม บ้านโคกล่าม หมู่ ๑๑	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๙๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะถนนสาย หนองแวง – ซ้ำแฮด บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๖	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๙๔,๙๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
๑๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะถนนสาย หนองแวง-โคกกลาง บ้าน หนองแวง หมู่ ๑๗	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๔๙๔,๙๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
๑๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะถนนสาย ข้างป้อมที่เอส บ้านหนองแวง หมู่ ๑๗	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ากลมปลายเรียวสูง ๗ เมตร ชุดโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน ตามแบบแปลนและแผนผังที่กำหนด	๓๐๐,๕๐๐	๑๕ ก.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
		<b>รวม</b>	<b>๕,๗๘๑,๐๐๐</b>					<b>๒,๓๗๘,๐๐๐</b>	<b>๓,๓๔๗,๐๐๐</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการจัดการที่ดี สร้างเครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ๔ ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่องตามแบบ	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ๔ ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่องตามแบบ	๒๑๗,๗๐๐	กันยายน ๖๘	/			๒๐๔,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒	โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภา อบต.บรปือ	ติดตั้งตู้ลำโพงติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ตัว ตู้ลำโพงติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์จำนวน ๒ ตัว เครื่องขยายเสียงชนิดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว เครื่องผสมสัญญาณเสียง(mic) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ ตัว และอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบที่ อบต.บรปือกำหนด	๑๓๕,๐๐๐	กันยายน ๖๘	/			๑๓๕,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓	โครงการจัดหาครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ถึงน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีถังบรรจุโฟมในตัว มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร (ตามแบบอบต.บรปือกำหนด) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาตามท้องตลาด จำนวน ๑ คัน	รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ถึงน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีถังบรรจุโฟมในตัว มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร (ตามแบบอบต.บรปือกำหนด) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาตามท้องตลาด จำนวน ๑ คัน	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
รวม			๗,๑๕๒,๗๐๐					๓๓๙,๐๐๐	๖,๘๐๐,๐๐๐

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร เรียนอนุบาล อบต.บรือ ด้านข้างและด้านหลังอาคาร เรียนอนุบาล อบต.บรือ	ก่อสร้างรั้วสูงความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๓ เมตร ตามแบบ อบต.บรือกำหนด	๑๓๕,๔๐๐	แล้วเสร็จ ๑๐ มิ.ย.๖๘	/			๑๓๐,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.บรือ	ก่อสร้างภูมิทัศน์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร และเทคนิคตรอบอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร.ตาม แบบ อบต.บรือ	๕๘,๑๐๐	แล้วเสร็จ ๑๐ มิ.ย.๖๘	/			๕๑,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างโดมคลุม พื้นที่สนามฟุตบอล อบต.บรือ	โดมคลุมพื้นที่สนามฟุตบอล อบต.บรือ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สูง ๖ เมตร ตามแบบ อบต.บรือ	๓,๓๓๙,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๘
รวม			๓,๕๕๙,๕๐๐					๑๘๑,๐๐๐	๓,๓๓๙,๐๐๐

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร	ขนาดเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๑๕๐ แรงม้า)แบบ อึดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙			/	๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
รวม			๒,๕๐๐,๐๐๐					๐	๒,๕๐๐,๐๐๐

๕.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ การเกษตรประเภทเครื่องสับ ย่อยกิ่งไม้ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว	เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๑๙ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๘.๕ HP มีความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ RPM จำนวน ๑ เครื่อง	๔๖,๐๐๐	แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ค.๖๘	/			๔๖,๐๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
๒	โครงการจ้างเหมาจัดทำ ครุภัณฑ์การเกษตรประเภท ชุดของบังคับสัตว์สำหรับ ควบคุมสัตว์และฉีดวัคซีนแบบ ถอดประกอบได้	จ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทชุดของบังคับสัตว์สำหรับควบคุม สัตว์และฉีดวัคซีนแบบถอดประกอบได้ (ตามแบบ อบต.บรปือ) จำนวน ๒๘ ชุด	๑๕๖,๗๐๐	แล้วเสร็จ ๒๐ ก.ค.๖๘	/			๑๕๖,๗๐๐	สภาท้องถิ่น อนุมัติเมื่อ ๑๑ ก.พ.๖๘
รวม			๒๐๒,๗๐๐					๒๐๒,๗๐๐	

**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**  
**การบริหารโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

๑.ในการบริหารโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นให้สามารถใช้จ่ายเงินสะสมนั้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างบประมาณดังกล่าวมีวงเงินงบประมาณที่พร้อมใช้จ่ายอยู่แล้ว ไม่ได้รอนงบประมาณรายรับจากแหล่งอื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ สมควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการบริหารงบประมาณโดยเร็ว หากองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือปล่อยให้ล่าช้าจนเกือบครบ ๑ ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามที่ระเบียบฯกำหนดนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสมเหล่านั้น อาจไม่ใช่โครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอการจัดสรรงบประมาณสำหรับปีงบประมาณถัดไปได้ สามารถบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายของปีถัดไปได้

๒.ข้อสังเกตโครงการที่เหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีจำนวนมากถึง ๖๑ โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยควรวางกรอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบต่อการบริหารโครงการภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่มีกรอบระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ  
 ตุลาคม ๒๕๖๘